

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成30年 8月 9日

計画の名称	1 住民が衛生的で快適に暮らせるための下水道未普及解消の推進																
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）					交付対象	東京都西多摩郡檜原村										
計画の目標	・汚水整備の普及により快適な生活環境を提供するため、効率的・効果的な事業の推進を図る。																
計画の成果目標（定量的指標）	・下水道処理人口普及率を72.0%（H23当初見込）から78.0%（H27末）にする。																
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値（H23当初） 中間目標値 最終目標値（H27末） 備考																
	未普及地域の解消に努める。 下水道処理人口普及率 供用開始区域内人口 / 行政区域内人口																
	72.0% 72.0% 78.0%																
	73.0% 74.2% 84.7%																
全体事業費	合計（A+B+C）	700百万円	A	650百万円	B	C	50百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)			7.1%						
		715百万円		703百万円			12百万円				1.7%						
事後評価（中間評価）																	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期											
檜原村下水道事業社会資本総合整備計画評価委員会設置基準に基づき、檜原村産業環境課長を委員長に委員会を設置し、事後評価を実施した。						公表の方法 村ホームページ等にて公表											
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A1-1	下水道	一般	檜原村	直接	檜原村	汚水	新設	汚水管布設	汚水管 φ50mm～150mm L=12km	檜原村						650	■計画
																703	■実施
合計																650	
合計																703	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容（延長・面積等）	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
1-C1-1	下水道	道県市町村	檜原村	直接	檜原村	新設	汚水管布設	汚水管 φ=50～150mm L=12km	檜原村						50	■計画	
															12	■実施	
合計																50	
合計																12	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
1-C1-1	新設管工事を行っているため、基幹工事等一体的に実施することにより経費の削減、効率的な施行を行うことができる。																

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・汚水管9,914.14mの整備により、下水道による下水道処理人口普及率が73.0%（H23）から84.7%に増加して、快適な生活環境に寄与した。		
II 定量的指標の達成状況	指標① (下水道処理人口 普及率)	最終目標値	78.0%	目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値	84.7%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項（今後の方針等）				
・次期（H26～H30）社会資本整備計画では、引き続き未普及対策として、主に檜原村数馬地内の汚水管布設を実施する予定とする。				